

تقرير انجازات خطة عمل الهيئة لغاية شهر تموز / ٢٠١٠

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الاجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	الرقم
							ملغي/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
وحدة الشؤون القانونية	تم الانتهاء من اعداد: ١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى ٤- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٥- تم إعداد مسودة التعليمات التالية : - تعليمات تأهيل سائقي وسانط النقل العام. - أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها. - أسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي. - نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح.	٩٠ %	١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى ٤- تعليمات تأهيل سائقي وسانط النقل العام ٥- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٦- أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها ٧- أسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي ٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح	تم إنجاز مايلي: ١- تعليمات مكاتب خدمة السيارات الفخمة (الليموزين) ٢- اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط الركاب ٣- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب ٤- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٩	اعداد التشريعات المطلوبة					٢٠١٠ /	٢٠٠٩	مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع	1	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجازة % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة عام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							ملغى/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
مديرية الدراسات والتخطيط	تم تحديد مواقع تركيب المظلات في لواء بني كنانة ولواء الطيبة ولواء الكورة وتسييمها للإستشاري وتشكيل لجنة إشراف على المشروع.	٧٥%	٤٦ موقف	٢٣ موقف	عدد المواقف التي سيتم تركيبها					/	٢٠١١	٢٠٠٩	انشاء مواقف تحميل وتنزيل	2
وحدة المشاريع	- بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ تم البدء بتنفيذ اعمال المشروع. - بتاريخ ٢٠١٠/١ تم اعطاء امر مباشرة للمهندس المشرف من قبل الهيئة للاشراف على تنفيذ المشروع - تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء محطة محروقات في الموقع - تم عقد المبنى رقم (١) وتم الانتهاء من عقد أجزاء من باقي المباني الأخرى - تم عقد المبنى رقم (٥) والمبنى رقم (٣)، وما زال العمل جاري على تعديل المخططات بخصوص محطة المحروقات. - تم عقد جزء من مبنى رقم (٤).	٤٠%	تنفيذ المركز بنسبة ٩٠%	اعداد المخططات اللازمة والبدء باعمال التنفيذ	نسبة الإنجاز في اعمال البناء والتنفيذ				/	٢٠١١	٢٠١٠	انشاء مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي	3	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الأداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع
							ملغى/ مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت			
مديرية الرقابة والترخيص + وحدة تكنولوجيا المعلومات	١- تم توفير النظام في ٣٠ حافلة لتصبح عدد الحافلات ١٥٣ حافلة ٢- تم تضمين توفير النظام في دعوة استثمار السلط وجامعة الحسين	٧١%	٢١٣ حافلة	١٢٣ حافلة	عدد الحافلات التي تحتوي على النظام				/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام متكامل لسدفع الاجور بواسطة التذاكر أو التحصيل الآلي	4
مديرية الدراسات والتخطيط	- تم استلام جميع أوراق العمل الخاصة بالدراسة.	١٠٠% من المرحلة الأولى	الانتهاء من المرحلة الأولى	الإنهاء من ٢٠% من المرحلة الأولى	نسبة الإنجاز من دراسة المخطط الشمولي				/	٢٠١١	٢٠٠٩	اعداد مخطط شمولي لخدمات النقل العام	5
مديرية الدراسات + مديرية الرقابة والترخيص	من خلال دعوات الاستثمار التي تم طرحها سيتم تشغيل وسائط ثلاث ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع (٣) حافلات و (١٠) سيارات تكسي	٧٠%	٣%	١%	نسبة عدد الوسائط التي تلائم حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع حافلات النقل العام				/	٢٠١١	٢٠٠٩	تهيئة الظروف لشركات النقل لربطها مع حاجات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة	6

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجازة % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغي/مؤجل				
وحدة العلاقات العامة وشؤون المستفيدين	تم البدء بتنفيذ دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	٧٣%	اعداد الدراسة	٦٢%	إنجاز دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	7
مديرية الدراسات والتخطيط وحدة العلاقات العامة	تم الإنتهاء من تقييم العروض المقدمة للعطاء ومن المتوقع أن تتم الإحالة نهاية شهر تموز الحالي.	٧٩%	٩٦ لوحة	٤٦ لوحة	عدد اللوحات الارشادية التي سيتم تركيبها					/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام معلومات الركاب	8
مديرية الرقابة والترخيص	تم تحديث ١١٤٥ واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة وذلك حتى نهاية شهر حزيران/٢٠١٠	٨٤%	١٣٦٥	٨٩٧	عدد الوسائط المحدثة					/	٢٠١٢	٢٠٠٨	تحديث وسائط النقل العام	9

